

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Ciente: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES

Prazo de execução: 90 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	3 meses		
				1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
EDIFICAÇÕES						
BLOCO ADMINISTRATIVO						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,57%	R\$ 2.288,45	100,0%	0,0%	0,0%
				2.288,45	-	-
2	PAREDES E PAINÉIS	5,98%	R\$ 24.195,46	50,0%	50,0%	0,0%
				12.097,73	12.097,73	-
3	ESQUADRIAS DE MADEIRA	5,91%	R\$ 23.887,52	25,0%	40,0%	35,0%
				5.971,88	9.555,01	8.360,63
4	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,13%	R\$ 515,97	25,0%	40,0%	35,0%
				128,99	206,39	180,59
5	VIDROS/ESPELHOS	0,81%	R\$ 3.279,02	0,0%	0,0%	100,0%
				-	-	3.279,02
6	TETOS E FORROS	2,83%	R\$ 11.456,30	50,0%	50,0%	0,0%
				5.728,15	5.728,15	-
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	8,89%	R\$ 35.956,96	25,0%	40,0%	35,0%
				8.989,24	14.382,78	12.584,94
8	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	14,35%	R\$ 58.029,74	25,0%	40,0%	35,0%
				14.507,43	23.211,89	20.310,41
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,92%	R\$ 15.838,99	50,0%	50,0%	0,0%
				7.919,50	7.919,50	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28,23%	R\$ 114.146,63	50,0%	50,0%	0,0%
				57.073,32	57.073,32	-
11	OUTRAS INSTALAÇÕES	11,10%	R\$ 44.890,96	50,0%	50,0%	0,0%
				22.445,48	22.445,48	-
12	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	2,87%	R\$ 11.622,14	50,0%	50,0%	0,0%
				5.811,07	5.811,07	-
13	APARELHOS ELÉTRICOS	8,61%	R\$ 34.799,92	50,0%	50,0%	0,0%
				17.399,96	17.399,96	-
14	PINTURA	1,99%	R\$ 8.058,70		50,0%	50,0%
				-	4.029,35	4.029,35
15	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	3,81%	R\$ 15.389,53	0,0%	50,0%	50,0%
				-	7.694,77	7.694,77
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100,00%	404.356,30	160.361,20	187.555,40	56.439,70
DESEMBOLSO ACUMULADO				160.361,20	347.916,60	404.356,30
% MENSAL				39,66%	46,38%	13,96%
% MENSAL ACUMULADA				39,66%	86,04%	100,00%